

SPORTAUTOS**PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN
GENERAL DEL VEHÍCULO**MATRICULA 8637.21KMKM 104.504FIRMA ASESOR 

PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel líquido dirección asistida.	x <i>Eléctrica</i>	
2	Nivel líquido de frenos.	x	
3	Nivel líquido anticongelante.	x	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas...	x	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	x	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	x	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	50%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	50%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	x	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	x	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	x	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	x	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	x	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	x	
15	Estanqueidad Carter	x	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	x	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	x	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP...	x	
ILUMINACIÓN		CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	x	
20	Funcionamiento luces de cruce	x	
21	Funcionamiento luces largas	x	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	x	
23	Funcionamiento luces de freno	x	
24	Funcionamiento luces de emergencia	x	
25	Funcionamiento luces de matrícula	x	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	x	
27	Funcionamiento de iluminación interior	x	
LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	x	
29	Nivel líquido	x	
LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	x	
31	Comprobación de estado de escobillas	x	
DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnóstico de sistemas presentes	Oke	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	x <i>Hecho</i>	
NEUMATICOS		CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	2.4	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	6.0	mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	6.0	mm
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	7.0	mm
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	7.0	mm

BATERIA		CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de ácido	x	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	x	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	x	
INTERIOR Y HABITÁCULO		CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	x <i>Eléctrico</i>	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	x	
44	Funcionamiento del claxon	x	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	x	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	x Rueda	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	x	
	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD	CONTROLADO	SUSTITUIDO
48	Apertura y ajuste de capó	x	
49	Cerradura puerta delantera conductor - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	x	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	x	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	x	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	x	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	x (4)	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	x	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	x	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación...	x	
	ESCAPE	CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape	x	
58	Silencioso	x	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	x	
	CLIMATIZACIÓN		
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	x CLIMA	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	x	
62	Funcionamiento aire caliente	x	
	PRUEBA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera	✓	

EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA		CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga		
65	Cable de carga		
66	Toma de carga		
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH		
68	Estado de carga SOC		
69	Test de carga en movimiento		
70	Calefacción adicional		

INFORMACION DE MANTENIMIENTO		PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	Prox 15.000KM		x
72	Filtro de aire			x
73	Filtro de aceite		x	
74	Filtro de combustible		x	

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA		CONTROLADO	
75	Chaleco y triángulos	x	
76	Impresión test de batería	x	
77	Verificación sensores de presión neumáticos	OK (4)	
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	x	
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	NO	
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	NO	
81	Porta matrículas	x	

82	<input type="checkbox"/>	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
	LIMPIEZA FINAL		

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHICULO	2
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

INFORME DE TEST
TEST DE BATERIA
VRIA./GEL

SOC: 12.24V
EXAMEN 800EN
LECTURA: 837EN

BUENA-RECARGAR

ESTADO

■■■■■■■■■■ 100%

NIVEL DE CARGA

■■■■□□□□ 45%

CODIGO

6051LT235TZ



CLIENTE:

FECHA DEL TEST:

2021/09/30

16 41:04

POR:

Hecho

VEHÍCULO OPEL INSIGNIA ST 1.6 CDTI S&S
ECOFLEX 136CV SELECTIVE

MATRÍCULA 8637JKM

ENTREGA

LUGAR GRÚA (JOSE ANTONIO)

- ~~ITV CADUCADA~~
- REPASAR LIMPIEZA
- INTENTAR SACAR SENSOR DE APARCAMIENTO DELANTERO (ESTA METIDO UN POCO) Ok
- SEGUN ANOTACION DE ESTADO: Le suena la cadena en frío. Verificar antes de entregar VERIFICADO Ok
- PONER PORTAMATRÍCULAS Ok
- LIMPIEZA A FONDO
- VERIFICAR TORNILLOS ANTIRROBO NO
- VERIF. RUEDA DE REPUESTO / ~~KIT ANTIPINCHAZOS~~ Ok
- PONER CHALECO Y TRIÁNGULO Ok
- VERIFICAR LUCES Ok
- VERIFICAR SI LLEVA TARJETA O CD DE NAVEGACIÓN NO

Le suena la cadena en frío. Verificar antes de entregar

✓ Motor 1.6
(Cadena)