

SPORTAUTOS

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA 0747Lby
KM 124.415

FIRMA ASESOR Teo

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel líquido dirección asistida.	☒	
2	Nivel líquido de frenos.	☒	
3	Nivel líquido anticongelante.	☒	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas...	☒	
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	☒	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	☒	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	70%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	70%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	☒	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	☒	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	☒	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	☒	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	☒	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	☒	
15	Estanqueidad Carter	☒	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	☒	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	☒	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP...	☒	
	ILUMINACIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	☒	
20	Funcionamiento luces de cruce	☒	
21	Funcionamiento luces largas	☒	
22	Funcionamiento luces antiniebla delantera y trasera	☒	
23	Funcionamiento luces de freno	☒	
24	Funcionamiento luces de emergencia	☒	
25	Funcionamiento luces de matrícula	☒	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	☒	
27	Funcionamiento de iluminación interior	☒	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	☒	
29	Nivel líquido	☒	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	☒	
31	Comprobación de estado de escobillas	☒	☒
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnóstico de sistemas presentes	☒	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	☒	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	☒	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	25	0.600 mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	25	0.600 mm
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	25	0.600 mm
38	Profundidad neumático TRASERO IZQUIERDO	25	0.600 mm

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de ácido	☒	
40	Fijación al vehículo y apriete bornes	☒	
41	Carga y nivel - (Adjuntar test impreso)	☒	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	☒	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	☒	
44	Funcionamiento del claxon	☒	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	☒	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos	K.A	
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO	no	
CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD		CONTROLADO	SUSTITUIDO
48	Apertura y ajuste de capó	OK	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	OK	
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	OK	
51	Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	OK	
52	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR	OK	
53	Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen	OK	
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos	OK	
55	Articulación de puertas y ajuste correcto	OK	
56	Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación...	OK	
ESCAPE		CONTROLADO	SUSTITUIDO
57	Tubos intermedios y final de escape	OK	
58	Silencioso	OK	
59	Sensores y conexión de los mismos al cableado	OK	
CLIMATIZACIÓN			
60	Funcionamiento cuadro de mandos aire o climatizador	OK	
61	Funcionamiento aire acondicionado FRIO	OK	
62	Funcionamiento aire caliente	OK	
PRUEBA		CONTROLADO	SUSTITUIDO
63	Prueba funcional en carretera	OK	

EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA		CONTROLADO	SUSTITUIDO
64	Trampilla de apertura de carga	OK	OK
65	Cable de carga	OK	OK
66	Toma de carga	OK	OK
67	Estado de vida de baterías en porcentaje SOH	OK	OK
68	Estado de carga SOC	OK	OK
69	Test de carga en movimiento	OK	OK
70	Calefacción adicional	OK	OK

INFORMACION DE MANTENIMIENTO		PROXIMO CAMBIO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
71	Aceite, nivel y calidad del mismo	15.000	OK	OK
72	Filtro de aire	15.000	OK	OK
73	Filtro de aceite	15.000	OK	OK
74	Filtro de combustible	15.000	OK	OK

En caso de no llegar al kilometraje indicado en el periodo de 12 meses, recomendamos realizar el mantenimiento una vez pasado dicho plazo.

COMPROBACION Y VERIFICACION PRE ENTREGA		CONTROLADO	
75	Chaleco y triángulos	OK	
76	Impresión test de batería	OK	
77	Verificación sensores de presión neumáticos	OK	
78	Verificación ausencia de testigos de anomalía y reset service si procede	OK	
79	Tornillo antirrobo si lo equipa	OK	
80	Soporte de navegación en caso de disponer de los mismos y equiparlos	OK	
81	Porta matrículas	OK	

82	 LIMPIEZA FINAL	FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR
----	---	-----------------------	------------------------

83	ENTREGA DE LLAVES JUNTO AL VEHÍCULO	
84	ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehículo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma clara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe íntegro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

BT300P

INFORME TEST

PRUEBA DE LA BATERIA

BIEN, CARGA

CARGO:	95%
VOLTIOS:	12.57V
SALUD:	33%
MEDIDO:	206A
DEFINIR VALOR:	EN
NOMINAL:	360A
TYPE:	BATERIA REGULAR
RESI. INTERNE:	13.51mΩ
SN:	13005684L101EU
